

## Динамички план извођења радова / График Производства работ

| ID | Name   | Рускиј   | Duration | Start       | Finish       | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |  |
|----|--|--|----------|-------------|--------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1  | <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА ЖЕЛЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УКУПНОЈ ДУЖИНИ ОД 112 228 М, Северна деоница</b>                                     | <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА ЖЕЛЕЗНИХ ДОРОГ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈА ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 112 228 М Северный участок</b> | 270 days | Tue 17.2.15 | Fri 13.11.15 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2  | <b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕОНИЦЕ: ГОЛУБИНЦИ - РУМА км 46+318 - км 64+211</b>  | <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТОК: ГОЛУБИНЦЫ - РУМА км 46+318 - км 64+211</b>  | 90 days  | Tue 17.2.15 | Sun 17.5.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3  | <b>ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГОРЊЕГ И ДОЊЕГ СТРОЈА</b>   | <b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВСП И НСП</b>   | 0 days   | Tue 17.2.15 | Tue 17.2.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4  | РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ И ЗАШТИТИ ПОСТОЈЕЋИХ СС И ТТ ПОСТРОЈЕЊА И КАБЛОВА  | РАБОТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СС И ТТ КАБЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВ  | 13 days  | Tue 17.2.15 | Sun 1.3.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ЦЕЛОЈ ДЕОНИЦИ  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЦЕЛОЙ ТРАССЕ  | 27 days  | Mon 19.1.15 | Sat 14.2.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6  | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ГОЛУБИНЦИ - ПУТИНЦИ У СТАНИЦИ ПУТИНЦИ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ПУТИНЦИ - РУМА                           | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕГОНА ГОЛУБИНЦЫ - ПУТИНЦЫ, СТАНЦИИ ПУТИНЦЫ, ПЕРЕГОНА ПУТИНЦЫ - РУМА                         | 21 days  | Tue 17.2.15 | Mon 9.3.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7  | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ГОЛУБИНЦИ - ПУТИНЦИ У СТАНИЦИ ПУТИНЦИ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ПУТИНЦИ - РУМА                            | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ ПУТИ ПЕРЕГОНА ГОЛУБИНЦЫ - ПУТИНЦЫ И СТАНЦИИ ПУТИНЦЫ ПЕРЕГОНА ПУТИНЦЫ - РУМА                          | 60 days  | Wed 18.2.15 | Sat 18.4.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 8  | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ГОЛУБИНЦИ - ПУТИНЦИ У СТАНИЦИ ПУТИНЦИ - ПУТИНЦИ У СТАНИЦИ ПУТИНЦИ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ПУТИНЦИ - РУМА | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕГОНА ГОЛУБИНЦЫ - ПУТИНЦЫ И СТАНЦИИ ПУТИНЦЫ, ПЕРЕГОНА ПУТИНЦЫ - РУМА                          | 60 days  | Sat 21.2.15 | Tue 21.4.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 9  | ПУШТАЊЕ САОБРАЋАЈА ПО ДЕСНОМ КОЛОСЕКУ НА ЦЕЛОЈ ДЕОНИЦИ:  | ПУСК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ ПО ВСЕЙ ТРАССЕ  | 10 days  | Wed 22.4.15 | Fri 1.5.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 10 | II ФАЗА (радови на левом колосеку):  | II ЭТАП (работы на левом железнодорожном пути)   | 15 days  | Sat 2.5.15  | Sat 16.5.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 11 | РАДОВИ НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ГОЛУБИНЦИ - ПУТИНЦИ У СТАНИЦИ ПУТИНЦИ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ПУТИНЦИ - РУМА                        | РАБОТЫ НА ПЕРЕЕЗДАХ ПЕРЕГОНА ГОЛУБИНЦЫ - ПУТИНЦЫ И СТАНЦИИ ПУТИНЦЫ ПЕРЕГОНА ПУТИНЦЫ - РУМА                                     | 5 days   | Sat 9.5.15  | Wed 13.5.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 12 | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД СС ПОСТРОЈЕЊА   | ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ВВОД ЭЛЕМЕНТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ                                  | 4 days   | Sun 17.5.15 | Wed 20.5.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 13 | <b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕОНИЦЕ: СОПОТ КОСМАЈСКИ - КОВАЧЕВАЦ</b>   | <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТРЕЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ: СОПОТ КОСМАЙСКИ - КОВАЧЕВАЦ</b>   | 90 days  | Mon 2.3.15  | Sat 30.5.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 14 | <b>ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГОРЊЕГ И ДОЊЕГ СТРОЈА</b>   | <b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВСП И НСП</b>   | 0 days   | Sun 1.3.15  | Sun 1.3.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 15 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ЦЕЛОЈ ДЕОНИЦИ  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВСЕМ ОТРЕЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ  | 42 days  | Mon 19.1.15 | Sun 1.3.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 16 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ МЛАДЕНОВАЦ-КОВАЧЕВАЦ У СТАНИЦИ МЛАДЕНОВАЦ   | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ МЛАДЕНОВАЦ-КОВАЧЕВАЦ, НА СТАНЦИИ МЛАДЕНОВАЦ  | 8 days   | Sun 1.3.15  | Sun 8.3.15   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 17 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ У СТАНИЦИ МЛАДЕНОВАЦ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ МЛАДЕНОВАЦ-КОВАЧЕВАЦ  | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ МЛАДЕНОВАЦ-КОВАЧЕВАЦ, НА СТАНЦИИ МЛАДЕНОВАЦ  | 24 days  | Mon 2.3.15  | Wed 25.3.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 18 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ МЛАДЕНОВАЦ-КОВАЧЕВАЦ У СТАНИЦИ КОВАЧЕВАЦ  | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕГОНА МЛАДЕНОВАЦ - КОВАЧЕВАЦ, СТАНЦИИ МЛАДЕНОВАЦ, СТАНЦИИ КОВАЧЕВАЦ                           | 24 days  | Thu 5.3.15  | Sat 28.3.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 19 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЛАШКО ПОЉЕ-МЛАДЕНОВАЦ У СТАНИЦИ ВЛАШКО ПОЉЕ  | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ МЛАДЕНОВАЦ-ВЛАШКО ПОЛЕ, НА СТАНЦИИ ВЛАШКО ПОЛЕ                                     | 6 days   | Sun 15.3.15 | Fri 20.3.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 20 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ У СТАНИЦИ ВЛАШКО ПОЉЕ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ МЛАДЕНОВАЦ-ВЛАШКО ПОЉЕ   | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ МЛАДЕНОВАЦ-ВЛАШКО ПОЛЕ, НА СТАНЦИИ ВЛАШКО ПОЛЕ   | 22 days  | Thu 26.3.15 | Thu 16.4.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 21 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЛАШКО ПОЉЕ-МЛАДЕНОВАЦ У СТАНИЦИ ВЛАШКО ПОЉЕ  | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ВЛАШКО ПОЛЕ - МЛАДЕНОВАЦ И СТАНЦИИ ВЛАШКО ПОЛЕ                                       | 22 days  | Sun 29.3.15 | Sun 19.4.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 22 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ СОПОТ КОСМАЈСКИ - ВЛАШКО ПОЉЕ У СТАНИЦИ СОПОТ КОСМАЈСКИ   | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕГОНА СОПОТ КОСМАЙСКИ - ВЛАШКО ПОЛЕ НА СТАНЦИИ СОПОТ КОСМАЙСКИ                              | 10 days  | Fri 17.4.15 | Sun 26.4.15  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

# Динамички план извођења радова / График Производства работ

| ID | Name   | Руский   | Duration        | Start             | Finish              | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |  |
|----|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 23 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЛАШКО ПОЉЕ-СОПОТ КОСМАЈСКИ У СТАНИЦИ СОПОТ КОСМАЈСКИ  | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ ВЛАШКО ПОЛЕ - СОПОТ КОСМАЙСКИ НА СТАНЦИИ СОПОТ КОСМАЙСКИ                                     | 24 days         | Mon 20.4.15       | Wed 13.5.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 24 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ СОПОТ КОСМАЈСКИ - ВЛАШКО ПОЉЕ У СТАНИЦИ СОПОТ КОСМАЈСКИ | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕГОНА СОПОТ КОСМАЙСКИ - ВЛАШКО ПОЛЕ НА СТАНЦИИ СОПОТ КОСМАЙСКИ                                    | 24 days         | Thu 23.4.15       | Sat 16.5.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 25 | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД СС ПОСТРОЈЕЊА   | ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ВВОД ЭЛЕМЕНТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ                                      | 10 days         | Wed 20.5.15       | Fri 29.5.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 26 | <b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕОНИЦЕ: МАЛА КРСНА - ВЕЛИКА ПЛАНА КМ: 70+264 - КМ: 99+717</b>                         | <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКА: МАЛА КРСНА - ВЕЛИКА ПЛАНА КМ: 70+264 - КМ: 99+717</b>   | <b>120 days</b> | <b>Wed 1.7.15</b> | <b>Wed 28.10.15</b> |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 27 | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГОРЊЕГ И ДОЊЕГ СТРОЈА  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВСП И НСП  | 0 days          | Wed 1.7.15        | Wed 1.7.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 28 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ НА ЦЕЛОЈ ДЕОНИЦИ  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЦЕЛОЙ ТРАССЕ   | 38 days         | Mon 25.5.15       | Wed 1.7.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 29 | РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ И ЗАШТИТИ ПОСТОЈЕЊИХ СС И ТТ ПОСТРОЈЕЊА И КАБЛОВА                                    | РАБОТЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ И НА СООРУЖЕНИЯХ ТЕПЛОКОММУНИКАЦИИ | 17 days         | Mon 15.6.15       | Wed 1.7.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 30 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА У СТАНИЦИ ОСИПАОНИЦА          | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА, НА СТАНЦИИ ОСИПАОНИЦА   | 7 days          | Wed 1.7.15        | Tue 7.7.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 31 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА У СТАНИЦИ ОСИПАОНИЦА           | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА, НА СТАНЦИИ ОСИПАОНИЦА   | 19 days         | Thu 2.7.15        | Mon 20.7.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 32 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА У СТАНИЦИ ОСИПАОНИЦА            | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - МАЛА КРСНА, НА СТАНЦИИ ОСИПАОНИЦА   | 13 days         | Sun 5.7.15        | Fri 17.7.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 33 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК У СТАНИЦИ ЛОЗОВИК - САРАОРЦИ     | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК, СТАНЦИИ ЛОЗОВИК  | 7 days          | Wed 15.7.15       | Tue 21.7.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 34 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК У СТАНИЦИ ЛОЗОВИК - САРАОРЦИ      | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК, НА СТАНЦИИ ЛОЗОВИК   | 19 days         | Tue 21.7.15       | Sat 8.8.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 35 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК У СТАНИЦИ ЛОЗОВИК - САРАОРЦИ       | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ОСИПАОНИЦА - ЛОЗОВИК, СТАНЦИИ ЛОЗОВИК  | 13 days         | Mon 27.7.15       | Sat 8.8.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 36 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ЛОЗОВИК - КРЊЕВО У СТАНИЦИ КРЊЕВО                     | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ЛОЗОВИК - КРЊЕВО, СТАНЦИИ КРЊЕВО   | 8 days          | Mon 10.8.15       | Mon 17.8.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 37 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ                                 | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ   | 22 days         | Tue 11.8.15       | Tue 1.9.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 38 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ЛОЗОВИК - КРЊЕВО У СТАНИЦИ КРЊЕВО                       | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ЛОЗОВИК - КРЊЕВО, СТАНЦИИ КРЊЕВО   | 15 days         | Mon 31.8.15       | Mon 14.9.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 39 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ У СТАНИЦИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ        | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ, СТАНЦИИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ  | 4 days          | Mon 31.8.15       | Thu 3.9.15          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 40 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ У СТАНИЦИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ         | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ НА ПЕРЕГОНЕ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ, СТАНЦИИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ  | 16 days         | Wed 2.9.15        | Thu 17.9.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 41 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ У СТАНИЦИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ          | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ КРЊЕВО - ВЕЛИКО ОРАШЈЕ, СТАНЦИИ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ  | 9 days          | Mon 7.9.15        | Tue 15.9.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 42 | ДЕМОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА                          | ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА   | 5 days          | Mon 14.9.15       | Fri 18.9.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 43 | РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА                           | РАБОТЫ НА НИЖНЕМ СТРОЕНИИ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА  | 14 days         | Fri 18.9.15       | Thu 1.10.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 44 | МОНТАЖА ГОРЊЕГ СТРОЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА                            | МОНТАЖ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНЕ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - ВЕЛИКА ПЛАНА   | 8 days          | Sun 27.9.15       | Sun 4.10.15         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 45 | ЗАВРШНИ РАДОВИ НА СС ПОСТРОЈЕЊИМА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ РАСТОЈАЊУ МАЛА КРСНА - ВЕЛИКА ПЛАНА                   | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СООРУЖЕНИЯХ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ НА УЧАСТКЕ: МАЛА КРСНА - ВЕЛИКА ПЛАНА                | 20 days         | Mon 5.10.15       | Sat 24.10.15        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |